



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACAJALPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACAJALPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 14,653,102.00

Hoja: 25/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																											Unidad de Medida	Aprobadas							
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ESTATAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACAJALPAN, VERACRUZ.		30176000 1	TLACAJALPAN	00.00	15/07/ 2024		65.00	03/09/ 2024		2,910,393.43	2,910,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,756.38	1,891,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,756.38	1,891,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,819.30					
2024	30	176	0101																																							
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACAJALPAN, VERACRUZ, PRIMERA ETAPA		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			2,592,921.23	2,592,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,369.00					
2024	30	176	0102																																							
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACAJALPAN, VERACRUZ.		30176000 1	TLACAJALPAN	100.00	15/04/ 2024	10/06/ 2024	100.00	26/04/ 2024	18/06/ 2024	2,484,967.74	2,484,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,967.70	2,484,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,967.70	2,484,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,300.00					
2024	30	176	0103																																							
SJ 02 e				CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CAIC DIF, EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ.		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			785,024.09	785,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00						
2024	30	176	0104																																							
SH 02 c				CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00					
2024	30	176	0105																																							
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2024	30	176	0106																																							
SD 03 c				CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA E IGNACIO ZARAGOZA		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00						
2024	30	176	0107																																							
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MURO DE CONTENCIÓN, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00					
2024	30	176	0108																																							
SE 05 a1				EQUIPAMIENTOALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	100.00					
2024	30	176	0109																																							
SE 01 k				REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ, CUARTA ETAPA		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	168.00					
2024	30	176	0110																																							
UM 01 c				REHABILITACIÓN DE DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (GUADALUPE VICTORIA) EN LA LOCALIDAD DE TLACAJALPAN, MUNICIPIO DE TLACAJALPAN, VERACRUZ SEGUNDA ETAPA		30176000 1	TLACAJALPAN	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2024	30	176	0111																																							



Victor Medina Alvarez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinosa
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

José Luis Ramón Torrecilla
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOJALPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 176 TLACOJALPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 14,653,102.00

Hoja: 25/10/2024
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo													Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
													Físico			Financiero																									
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
											Inicio	Término		Inicio	Término																										
IR 01				REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA PLAYA MARIA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYAMARIA, MUNICIPIO DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.				301760019	PLAYA MARIA (SAN JOSÉ)	0.00			0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	4.00	
2024 30 176 0112																																									
UM 02				CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TLACOJALPAN 1, EN LA LOCALIDAD DE TLACOJALPAN, MUNICIPIO DE TLACOJALPAN, VERACRUZ				301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00			
2024 30 176 0113																																									
EP 01				ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOJALPAN, MUNICIPIO DE TLACOJALPAN, VERACRUZ.				301760001	TLACOJALPAN	0.00			0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00				
2024 30 176 0114																																									

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 14,653,102.00 14,653,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,376,724.08 4,376,724.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,376,724.08 4,376,724.08 0.00

Francisco Javier Carvajal Ochoa
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA
2022-2025

Victor Medina Alvarez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

José Manuel Ortega Espinoza
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERÍA
2022-2025

José Luis Ramón Torrecilla
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA
2022-2025